

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)									
OBJETO	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BURITI B E LUIZ GONZAGA E PINTURA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE ALVES								
MUNICÍPIO/UF	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BURITI DO TOCANTINS								
LOCAL	BURITI B (RUA GOIÁS, S/N), LUIZ GONZAGA (RUA LUIZ GONZAGA, S/N), HENRIQUE ALVES (RUA 7 DE SETEMBRO), BURITI DO								
ÁREA INTERVENÇÃO	BURITI B (92,73 M²), LUIZ GONZAGA (45,99 M²), TOTAL 138,72 M²								
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$15.634,61	3,46%	R\$6.253,84	40,00%	R\$4.690,38	30,00%	R\$4.690,38	30,00%
2.0	ESCOLA MUNICIPAL BURITI B								
2.1	LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$2.752,19	0,61%	R\$2.752,19	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.2	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$47.836,05	10,59%	R\$23.918,02	50,00%	R\$23.918,02	50,00%	R\$0,00	0,00%
2.3	ALVENARIA	R\$23.471,22	5,20%	R\$5.867,80	25,00%	R\$17.603,41	75,00%	R\$0,00	0,00%
2.4	ESQUADRIAS	R\$30.378,46	6,73%	R\$0,00	0,00%	R\$30.378,46	100,00%	R\$0,00	0,00%
2.5	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$23.991,92	5,31%	R\$0,00	0,00%	R\$23.991,92	100,00%	R\$0,00	0,00%
2.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$2.348,92	0,52%	R\$2.348,92	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
2.7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$26.075,20	5,77%	R\$0,00	0,00%	R\$19.556,40	75,00%	R\$6.518,80	25,00%
2.8	PAVIMENTAÇÃO	R\$18.453,80	4,09%	R\$3.690,76	20,00%	R\$11.072,28	60,00%	R\$3.690,76	20,00%
2.9	PINTURA	R\$19.945,80	4,42%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$19.945,80	100,00%
2.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$33.727,95	7,47%	R\$6.745,59	20,00%	R\$16.863,98	50,00%	R\$10.118,39	30,00%
2.11	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$648,10	0,14%	R\$0,00	0,00%	R\$648,10	100,00%	R\$0,00	0,00%
2.12	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$3.557,13	0,79%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$3.557,13	100,00%
2.13	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$2.396,18	0,53%	R\$479,24	20,00%	R\$1.916,94	80,00%	R\$0,00	0,00%
2.14	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$1.136,58	0,25%	R\$0,00	0,00%	R\$1.136,58	100,00%	R\$0,00	0,00%
2.15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$17.707,85	3,92%	R\$3.541,57	20,00%	R\$14.166,28	80,00%	R\$0,00	0,00%
2.16	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$2.953,47	0,65%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.953,47	100,00%
2.17	PAISAGISMO	R\$6.748,45	1,49%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$6.748,45	100,00%
3.0	ESCOLA MUNICIPAL LUIZ GONZAGA								
3.1	LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$5.499,71	1,22%	R\$5.499,71	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.2	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$18.116,70	4,01%	R\$9.058,35	50,00%	R\$9.058,35	50,00%	R\$0,00	0,00%
3.3	ALVENARIA	R\$10.162,32	2,25%	R\$2.540,58	25,00%	R\$7.621,74	75,00%	R\$0,00	0,00%
3.4	ESQUADRIAS	R\$4.577,17	1,01%	R\$0,00	0,00%	R\$4.577,17	100,00%	R\$0,00	0,00%
3.5	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$15.545,77	3,44%	R\$0,00	0,00%	R\$15.545,77	100,00%	R\$0,00	0,00%
3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$803,53	0,18%	R\$803,53	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.7	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$12.448,88	2,76%	R\$0,00	0,00%	R\$9.336,66	75,00%	R\$3.112,22	25,00%
3.8	PAVIMENTAÇÃO	R\$8.967,46	1,99%	R\$1.793,49	20,00%	R\$5.380,48	60,00%	R\$1.793,49	20,00%
3.9	PINTURA	R\$6.938,29	1,54%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$6.938,29	100,00%
3.10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$11.183,52	2,48%	R\$2.236,70	20,00%	R\$5.591,76	50,00%	R\$3.355,06	30,00%
3.11	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$648,10	0,14%	R\$0,00	0,00%	R\$648,10	100,00%	R\$0,00	0,00%
3.12	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$5.737,21	1,27%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$5.737,21	100,00%
3.13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$646,98	0,14%	R\$0,00	0,00%	R\$646,98	100,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE ALVES								
4.1	PREPAROS E LIXAMENTOS	R\$21.087,64	4,67%	R\$10.543,82	50,00%	R\$10.543,82	50,00%	R\$0,00	0,00%
4.2	PINTURA	R\$49.577,22	10,98%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$49.577,22	100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$451.704,36	100,00%	R\$88.074,12	19,50%	R\$234.893,58	52,00%	R\$128.736,66	28,50%
BDI		R\$98.923,26		R\$19.288,23		R\$51.441,69		R\$28.193,33	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$550.627,62	100,00%	R\$107.362,36	19,50%	R\$286.335,27	52,00%	R\$156.929,99	28,50%
TOTAL ACUMULADO:				R\$107.362,36	19,50%	R\$393.697,63	71,50%	R\$550.627,62	100,00%

BURITI DO TOCANTINS - TOCANTINS, 10 DE JULHO DE 2025.